


湖南科技大学五届二次教代会代表提案办理反馈表

办理单位	基建后勤处	协助单位	
提案名称	加快推进知行楼竣工验收	提案编号	202519
提案办理情况	<p>知行楼（综合实验大楼）于2019年12月通过公开招标确定施工单位为湖南建工集团，办理施工许可证后，2020年4月开始施工，受疫情影响，项目未按合同工期完工。在基础、主体结构均通过验收可确保结构安全，以及消防设施均按设计图完成，装饰装修等都达到设计要求的前提下，于2022年5月30日完成项目交付验收，随后物电学院、材料学院等单位迁入，大楼投入使用。</p> <p>在竣工验收前，需要通过近10项专项验收。现已进行了防雷检测、室内环境检测、白蚁防治、规划条件核实、节能等专项验收，排水许可正在办理中。目前，消防验收尚未完成。2022年，由于《建筑防火通用规范》等相关规范相继更新、修订，新规范对防火要求有所提升，导致按原设计图实施的消防内容无法完全满足按新版规范要求的消防验收要求。经反复与相关职能部门沟通，已按新版消防规范要求完成消防设计变更，现已进入采购及施工阶段，实施完成后组织消防验收及竣工验收，且现已要求该项目的代建单位派专人组织协调各项验收工作，进一步加快竣工验收工作。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>负责人签名（公章）： 2025年11月12日</p> </div>		
分管校领导意见	<p style="font-size: 2em; margin: 0;">同意</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>签名：刘建勋</p> <p>2025年11月12日</p> </div>		

注：请于2025年11月15日前将此表交至校工会办公室并发送至 gh@hnust.edu.cn